

Общество с ограниченной ответственностью
«ВМ Инвест»

ПРОТОКОЛ № 93

Технического совещания по вопросу выявленных недостатков при эксплуатации домов
№24/1 ; № 24/2 и №26 ЛСТК построенных на стройплощадке ул. Авиаторов
13 ноября 2015г.

г. Нарьян-Мар

Председатель:

Технический директор
ООО «ВМ Инвест»

Петрусь Павел Николаевич

Секретарь:

Начальник ПТО

Решетко Владимир Александрович

Участники:

Главный инженер
ООО «Версо М»

Зеленевич Николай Васильевич

Ген. Директор

ООО «НАШ ДОМ»

Ефименко Александр Николаевич

- 1. Доклад Ефименко А.Н. о результатах эксплуатации вновь построенных домах №24/1; №24-2 и 26 период наступления устойчивых холодов за ноябрь и декабрь 2015г.**

Выступил: Ефименко А.Н.

Замечания по эксплуатации домов № 24/1; № 24/2 и № 26

1. При наступлении устойчивых низких температур стали поступать жалобы с квартир расположенных на третьих этажах домов в их торцевых частях. Участки охлаждения потолков выявлены в местах сопряжения конструкций чердачного перекрытия и стеновых панелей.

Решили:

Информацию докладчика принять к сведению и выполнить следующее.

1. Произвести дополнительное утепление примыканий чердачного перекрытия к стеновым панелям с выпуском утеплителя на карнизы не менее 400 мм со стороны наружных стен.

Срок: декабрь.

Контроль за выполнением работ возложить на главного инженера ООО «Версо М»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Технический директор
ООО «ВМ Инвест»



Петрусь Павел Николаевич

СЕКРЕТАРЬ
Начальник ПТО



Решетко Владимир Александрович

Ознакомлен: Главный инженер
ООО «Версо М»



Зеленевич Николай Васильевич